

ОТЧЕТ
о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий
муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: «Устройство подъездной дороги к кладбищу села Черновка Черновского сельсовета Кыштовского района»

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Администрация Черновского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области
Населенный пункт: с. Черновка
Месторасположение объекта (указать адрес): с. Черновка

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	948690,08
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	189984,75
Собственные средства жителей поселения	94992,37
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	1233667,2

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	948690,08
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	189984,75
Собственные средства жителей поселения	94992,37
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	
Итого:	1233667,2

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	

7. Период реализации проекта:


Начало реализации проекта 07.10.2021

Завершение реализации проекта 06.12.2021

8. Приложение*

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в следующих форматах: jpg,png.

Глава муниципального образования  / Лаптев А.А./
 Руководитель инициативной группы  / Мизгирева З.М./

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики Кыштовского района Новосибирской области	Начальник управления финансов и налоговой политики
	Подпись <u></u> (Т.А.Щевровская)